

ANO	TIPO DE PROC. EDIM. ENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	ADJUDICATÁRIO	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNADA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	Adjudicação C/lva	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19	Valor Realizado C/IVA	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA
2013	AD	01 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 569 – SOUTO MAU / PARADUÇA	CONST. CARLOS PINHO, LDA.	75	07-06-2013	149 575,00 €	158 549,50 €		0,00%			149 575,00 €	158 549,50 €	100,00%	Concluída
		02 – CENTRO DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPOSTAGEM	CONST. FERNANDO SOARES FERREIRA, S.A.	30		10 970,40 €	11 628,62 €		0,00%			0,00 €	0,00 €	0,00%	Anulado
		03 – TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA E.N. 328 À SRA. DA SAUDE	CONST. CARLOS PINHO, LDA.	90			0,00 €		#DIV/0!			0,00 €	0,00 €	0,00%	Abertura Propostas 16.12.2013
	CP	CP 1/13 – BENEFICIAÇÃO DA AV. VALE DO CAIMA, DESDE A ROTUNDA DO MERCADO ATÉ À ROTUNDA DE ENTRE PONTES	Const. Carlos Pinho, Lda.	75	27-06-2013	253 874,55 €	269 107,02 €		0,00%			189 371,83 €	200 734,14 €	74,59%	Concluída
		BENEFICIAÇÃO DA AV. CAMILO TAVARES DE MATOS E ARRANJO DO ESPAÇO ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO / ACESSO	Const. Carlos Pinho, Lda.	150	05-05-2014	439 618,30 €	465 995,40 €		0,00%	16 770,00 €		422 848,30 €	448 219,20 €	100,00%	Concluída
TOTAL DE 2013						854 038,25 €	905 280,55 €				761 795,13 €	807 502,84 €			
2014	AD	01 – RECONSTRUÇÃO DE MURO NAS BARALHAS	Moreira Pinto, Lda.	20	15.06.2014	26 575,00 €	28 169,50 €		0,00%			26 575,00 €	28 169,50 €	100,00%	Concluída
		02 – CENTRO EDUC AMBIENTAL VALE CAMBRA – CONST. PISO DRENANTE	Eurotenis, Lda.	30	07.08.2014	14 604,00 €	15 480,24 €		0,00%			14 604,00 €	15 480,24 €	100,00%	Concluída
		03 – CANAL DE RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS	Const Fernando S. Ferreira, S.A.	20	08.09.2014	11 112,30 €	11 779,04 €		0,00%			11 112,30 €	11 779,04 €	100,00%	Concluída
		04 – RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO À ALDEIA DE TREBILHADOURO					0,00 €		#DIV/0!				0,00 €	#DIV/0!	DESERTO
		05 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA COLMEIAS EM SPC E REPARAÇÃO PAVIMENTO VIA DE LIGAÇÃO LORDELO / CODAL	Manuel Francisco de Almeida, S.A.	30	15.09.2014	21 630,50 €	22 928,33 €		0,00%			21 630,50 €	22 928,33 €	100,00%	Concluída
		06 – RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO APOIO À ALDEIA DE TREBILHADOURO					0,00 €		#DIV/0!				0,00 €	#DIV/0!	DESERTO
		07 – REMARCAÇÃO DA LINHA CENTRAL EMTRE CAVIÃO E JUNQUEIRA					0,00 €		#DIV/0!				0,00 €	#DIV/0!	DESERTO
		08 – RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO APOIO À ALDEIA DE TREBILHADOURO					0,00 €		#DIV/0!				0,00 €	#DIV/0!	DESERTO
		09 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DO BUZIO	ACA – Alberto Couto Alves, S.A.	60	05.09.2014	50 919,37 €	53 974,53 €					50 339,76 €	53 360,15 €	98,86%	Concluída
		10 – RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO APOIO À ALDEIA DE TREBILHADOURO	Principal Prioridade, Lda.	75	27.10.2014	114 341,60 €	121 202,10 €	4 675,00 €				119 016,60 €	126 157,60 €	100,00%	Concluída
		11 – REMARCAÇÃO DA LINHA CENTRAL EMTRE CAVIÃO E JUNQUEIRA					0,00 €						0,00 €	#DIV/0!	DESERTO
		12 – REMARCAÇÃO DA LINHA CENTRAL EMTRE CAVIÃO E JUNQUEIRA	Metalocar, Lda.	30	10.11.2014	5 074,18 €	5 378,63 €				195,60 €	4 878,58 €	5 171,29 €	100,00%	Concluída
		13 – QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – PLATAFORMA ACESSO	Manuel Francisco de Almeida, S.A.	30	30.04.2015	8 188,61 €	8 679,93 €					8 188,61 €	8 679,93 €	100,00%	Concluída
TOTAL DE 2014						252 445,56 €	267 592,29 €				256 345,35 €	271 726,07 €			

ANO	TIPO DE PROC. EDIM. ENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	ADJUDICATÁRIO	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNADA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	Adjudicação C/lva	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO À DATA ID 19	Valor Realizado C/IVA	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA	
2015	AD	01 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 1	Moreira Pinto, Lda	75	30.08.2015	11 452,20 €	12 139,33 €		0,00%			11 452,20 €	12 139,33 €	100,00%	Concluída	
		02 – EXECUÇÃO DE CAMINHOS ENTRE OS LUGARES QUINTA BARCO E QUINTA DA PENINHA E CASAL VELIDE E VAU	Sérgio Puiho – Terraplanagens, Lda.	60	13.01.2016	84 810,00 €	89 898,60 €		0,00%				84 810,00 €	89 898,60 €	100,00%	Concluída
		03 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 2	Rogério B- Santos, Lda.	45	22.01.2016	17 259,31 €	18 294,87 €		0,00%				15 874,04 €	16 826,48 €	91,97%	Concluída
		04 – DESMATAÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIA DE LIGAÇÃO BARBEITO – CABRIL	Moreira Pinto, Lda	45		16 288,00 €	17 265,28 €		0,00%				16 288,00 €	17 265,28 €	100,00%	Concluída
		05 – TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA E.N. 328 À SRA. DA SAÚDE	Const. Carlos Pinho, Lda.	30	16.03.2016	133 177,92 €	141 168,60 €		0,00%				133 177,92 €	141 168,60 €	100,00%	Concluída
TOTAL DE 2015						262 987,43 €	278 766,68 €				261 602,16 €	277 298,29 €				
2016	AD	01 CONSTRUÇÃO DE ARRUAÇÃO EM MACINHATA – RUA DO MONTE DE MACINHATA	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	60	22.04.2016 PSS em 25.05.2016	39 589,73 €	41 965,11 €		0,00%			39 589,75 €	41 965,14 €	100,00%	Concluída	
		02 REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE		30			0,00 €		#DIV/0!			0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	Deserto	
		03 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VIDEIRA	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	60	03.05.2016 PSS em 03.05.2016	17 822,20 €	18 891,53 €		0,00%				17 822,20 €	18 891,53 €	100,00%	Concluída
		04 REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA REVERENDO ANTÓNIO HENRIQUES TAVARES	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	60	27.05.2016 PSS em 22.06.2016	71 457,21 €	75 744,64 €		0,00%				64 258,21 €	68 113,70 €	89,93%	Em execução
		05 PAVIMENTAÇÃO DA VIA ERVEDOSO – ARÕES	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	60	27.05.2016 PSS em 22.06.2016	58 400,00 €	61 904,00 €		0,00%	4 025,00 €			54 375,00 €	57 637,50 €	100,00%	Concluída
		06 BENEFICIAÇÃO DA VIA CRUZEIRO DE VILA CHÁ – VALE PEREIRAS	Paviazemeis, Lda.	120	14.06.2016 PSS em 22.06.2016	61 711,50 €	65 414,19 €		0,00%	1 061,01 €			60 650,49 €	64 289,52 €	100,00%	Concluída
		07 CONSTRUÇÃO DE MUROS 2016 – 1ª FASE	Moreira Pinto, Lda	120	12.07.2016 PSS em 18.07.2016	71 460,50 €	75 748,13 €		0,00%	1 395,50 €			70 065,00 €	74 268,90 €	100,00%	Concluída
		08 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA (E.M. 1378) CALVELA – PÓVOA – FREG. JUNQUEIRA	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	30	11.08.2016 PSS em 19.10.2016	46 968,00 €	49 786,08 €		0,00%	1 746,60 €			45 221,40 €	47 934,68 €	100,00%	Concluída
		09 REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE	EmpriBuild, Lda	90	04.08.2016 PSS em 04.08.2016	47 449,75 €	50 296,74 €		0,00%	184,46 €			47 265,29 €	50 101,21 €	100,00%	Em execução
		10 REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS – TROÇO ENTRE DROG CEREJO E EDE MIRACAIMA	Paviazemeis, Lda.	90	24.08.2016 PSS em 24.08.2016	28 837,00 €	30 567,22 €		0,00%				28 837,00 €	30 567,22 €	100,00%	Concluída
		11 REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE MACIEIRA DE CAMBRA	Moreira Pinto, Lda	60	26.08.2016 PSS em 31.08.2016	33 328,80 €	35 328,53 €		0,00%	588,00 €			32 740,80 €	34 705,25 €	100,00%	Concluída
12 PAVIMENTAÇÃO DE TERRAS NA ZONA INDUSTRIAL LORDELO – CODAL	Sergio Pinho, Lda.	60	16.08.2016 PSS em 22.09.2016	37 412,00 €	39 656,72 €		0,00%				37 412,00 €	39 656,72 €	100,00%	Concluída		

ANO	TIPO DE PROC. EDIM. ENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	ADJUDICATÁRIO	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNADA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	Adjudicação C/lva	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO À DATA ID 19	Valor Realizado C/IVA	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA	
2016	AD	13 PARQUE DA CIDADE DR. EDUARDO COELHO – OBRAS DE REPARAÇÃO, RECONSTRUÇÃO MUROS E COMPORTAS NO AÇUDE DO SOUTO / CRUZINHA, RUA DA VICAIMA, CAMINHO STA. CRUZ E DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE REJVA SINTÉTICA	Sergio Pinho, Lda.	60	16.08.2016 PSS em 26.08.2016	89 464,50 €	94 832,37 €		0,00%			89 464,50 €	94 832,37 €	100,00%	Concluída	
		14 REPARAÇÃO DAS COBERTURAS PLANAS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO MUNICIPAL	Const. Carlos Pinho, Lda.	30	05.09.2016 PSS em 13.10.2016	67 025,00 €	71 046,50 €		0,00%			67 025,00 €	71 046,50 €	100,00%	Concluída	
		15 REPARAÇÃO DAS COBERTURAS PLANAS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO MUNICIPAL		30				0,00 €				0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	Deserto	
		16 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHÁ, CODAL E VILA COVA DE PERRINHO	Paviazemeis, Lda.	120	18.11.2016 PSS em 29.11.2016	43 620,00 €	46 237,20 €						35 276,75 €	37 393,36 €	80,87%	Em execução
		17 REPARAÇÃO DAS COBERTURAS PLANAS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO MUNICIPAL	EmpriBuild, Lda	30	22.02.2017 PSS em 22.02.2017	22 154,48 €	23 483,75 €						22 154,48 €	23 483,75 €	100,00%	Concluída
		18 CONSTRUÇÃO DE MUROS 2016 – 2ª FASE	Moreira Pinto, Lda	90	22.02.2017 PSS em 22.02.2017	34 850,00 €	36 941,00 €						3 715,00 €	3 937,90 €	10,66%	Em execução
	19 INSTALAÇÃO DE REDES DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	Floponor, Lda	90	22.03.2017 PSS em	99 964,63 €	105 962,51 €						38 495,77 €	40 805,52 €	38,51%	Em execução	
2016	CP	01 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE MACINHATA	EmpriBuil, Lda	180	16.08.2016 PSS em 28.09.2016	267 938,93 €	284 015,27 €	2 700,00 €	1,01%			173 776,36 €	184 202,94 €	64,21%	Em execução	
TOTAL DE 2016						1 139 454,23 €	1 207 821,48 €				928 145,00 €	983 833,70 €				
2017	AD	01 PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE RÓGE													Deserto	
		02 DEMOLIÇÃO DE DUAS EDIFICAÇÕES NA RUA DAS FLORES, TRABALHOS COMPLEMENTARES E RAMPAS NA PRAÇA MACIEIRA DE CAMBRA	Moreira Pinto, Lda	30	03.03.2017 PSS em 28.04.2017	26 219,00 €	27 792,14 €					21 944,00 €	23 260,64 €	83,70%	Em execução	
		03 BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS EM 2017 – 1ª FASE	Const. Carlos Pinho, Lda.	60		127 903,00 €	135 577,18 €					0,00 €		0,00%	Em execução	
		04 ARRANJO DA AV. INFANTE D. HENRIQUE	Restradas, Lda	60		148 931,48 €	157 867,37 €					0,00 €		0,00%	Em Audiência Prévía	
		05 PAVIMENTAÇÕES NAS FREGUESIAS DE JUNQUEIRA E ARÕES	Restradas, Lda	45		140 955,42 €	149 412,75 €					0,00 €		0,00%	Em Audiência Prévía	
	CP	01 REABILITAÇÃO DA EB 1 DE AREIAS	TYTEC, LDA	180		196 650,61 €	208 449,65 €		0,00%			0,00 €		0,00%	Aguarda o PSS	
		02 REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA PRAÇA – MACIEIRA DE CAMBRA	Empribuild, Lda	180		384 954,89 €	408 052,18 €		0,00%			0,00 €		0,00%	Aguarda o PSS	
2017		03 REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				365 292,00 €	387 209,52 €		0,00%			0,00 €		#DIV/0!	A abertura de propostas é no dia 26.06.2017	
TOTAL DE 2017						1 390 906,40 €	1 474 360,78 €				21 944,00 €	23 260,64 €				

ANO	TIPO DE PROCEDIMENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	ADJUDICATÁRIO	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNADA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	Adjudicação C/lva	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO À DATA ID 19	Valor Realizado C/IVA	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA
		TOTAL DE 2013				854 038,25 €	905 280,55 €					761 795,13 €	807 502,84 €		
		TOTAL DE 2014				3 191 842,15 €	3 383 352,68 €					783 739,13 €	830 763,48 €		
		TOTAL DE 2015				262 987,43 €	278 766,68 €					261 602,16 €	277 298,29 €		
		TOTAL DE 2016				1 139 454,23 €	1 207 821,48 €					928 145,00 €	983 833,70 €		
		TOTAL DE 2017				1 390 906,40 €	1 474 360,78 €					21 944,00 €	23 260,64 €		
						6 839 228,46 €	7 249 582,17 €					2 757 225,42 €	2 922 658,95 €		