

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS

Ano: 2016

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

TIPO DE PROCEDIMENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	CÓD CPV (a)	ADJUDICATÁRIO	NIF	ALVARÁ DE CONST.	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNAD A	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA
PROC. NEGOCIAÇÃO I AJUSTES DIRECTOS	01 CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO EM MACINHATA – RUA DO MONTE DE MACINHATA	45233120-6	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	500178585	646	60	22.04.2016 PSS em 25.05.2016	39 589,73 €		0,00%			39 589,75 €	100,00%	Concluída
	02 REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE	45262800-9				30				#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	Deserto
	03 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VIDEIRA	45233141-9	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	500178585	646	60	03.05.2016 PSS em 03.05.2016	17 822,20 €		0,00%			17 822,20 €	100,00%	Concluída
	04 REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA REVERENDO ANTÓNIO HENRIQUES TAVARES	45233141-9	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	500178585	646	60	27.05.2016 PSS em 22.06.2016	71 457,21 €		0,00%			64 258,21 €	89,93%	Em execução
	05 PAVIMENTAÇÃO DA VIA ERVEDOSO – ARÕES	45233120-6	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	500178585	646	60	27.05.2016 PSS em 22.06.2016	58 400,00 €		0,00%	4 025,00 €		54 375,00 €	100,00%	Concluída
	06 BENEFICIAÇÃO DA VIA CRUZEIRO DE VILA CHÁ – VALE PEREIRAS	45233141-9	Paviazemeis, Lda.	502896604	21174	120	14.06.2016 PSS em 22.06.2016	61 711,50 €		0,00%	1 061,01 €		60 650,49 €	100,00%	Concluída
	07 CONSTRUÇÃO DE MUROS 2016 – 1ª FASE	45262300-4	Moreira Pinto, Lda	500654182	1475	120	12.07.2016 PSS em 18.07.2016	71 460,50 €		0,00%	1 395,50 €		70 065,00 €	100,00%	Concluída
	08 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA (E.M. 1378) CALVELA – PÓVOA – FREG. JUNQUEIRA	45233141-9	MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A.	500178585	646	30	11.08.2016 PSS em 19.10.2016	46 968,00 €		0,00%	1 746,60 €		45 221,40 €	100,00%	Concluída
	09 REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE	45262800-9	EmpriBuild, Lda	513450785	81634	90	04.08.2016 PSS em 04.08.2016	47 449,75 €		0,00%	184,46 €		47 265,29 €	100,00%	Em execução
	10 REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS – TROÇO ENTRE DROG CEREJO E EDF. MIRACAIMA	45232460-4	Paviazemeis, Lda.	502896604	21174	90	24.08.2016 PSS em 24.08.2016	28 837,00 €		0,00%			28 837,00 €	100,00%	Concluída
	11 REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE MACIEIRA DE CAMBRA	45112712-9	Moreira Pinto, Lda	500654182	1475	60	26.08.2016 PSS em 31.08.2016	33 328,80 €		0,00%	588,00 €		32 740,80 €	100,00%	Concluída
	12 MOVIMENTO DE TERRAS NA ZONA INDUSTRIAL LORDELO – CODAL	45236000-0	Sergio Pinho, Lda.	505509148	61431	60	16.08.2016 PSS em 22.09.2016	37 412,00 €		0,00%			37 412,00 €	100,00%	Concluída
	13 PARQUE DA CIDADE DR. EDUARDO COELHO – OBRAS DE REPARAÇÃO, RECONSTRUÇÃO MUROS E COMPORTAS NO AÇUDE DO LAGO – INTEMPÉRIES	45244600-3	Sergio Pinho, Lda.	505509148	61431	60	16.08.2016 PSS em 26.08.2016	89 464,50 €		0,00%			89 464,50 €	100,00%	Concluída

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

14 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOUTO / CRUZINHA, RUA DA VICAIMA, CAMINHO STA. CRUZ E DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE RELVA SINTÉTICA.	45233141-9	Const. Carlos Pinho, Lda.	503369489	26413	30	05.09.2016 PSS em 13.10.2016	67 025,00 €	0,00%			67 025,00 €	100,00%	Concluída
15 REPARAÇÃO DAS COBERTURAS PLANAS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO MUNICIPAL	45212290-5				30						0,00 €	#DIV/0!	Deserto
16 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHÁ, CODAL E VILA COVA DE PERRINHO	45233141-9	Paviazemeis, Lda.	502896604	21174	120	18.11.2016 PSS em 29.11.2016	43 620,00 €				35 276,75 €	80,87%	Em execução
17 REPARAÇÃO DAS COBERTURAS PLANAS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO MUNICIPAL	45212290-5	EmpriBuild, Lda	513450785	81634	30	22.02.2017 PSS em 22.02.2017	22 154,48 €				22 154,48 €	100,00%	Concluída
18 CONSTRUÇÃO DE MUROS 2016 – 2ª FASE	45262300-4	Moreira Pinto, Lda	500654182	1475	90	22.02.2017 PSS em 22.02.2017	34 850,00 €				12 300,00 €	35,29%	Em execução
19 INSTALAÇÃO DE REDES DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	45233250-6	Floponor, Lda	503694479	63647	90	22.03.2017 PSS em	99 964,63 €		3 289,63 €		96 675,00 €	100,00%	Concluída
												#DIV/0!	
												#DIV/0!	
												#DIV/0!	
												#DIV/0!	
TOTAL:							871 515,30 €	0,00 €	12 290,20 €	0,00 €	821 132,87 €		

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS

Ano: 2016

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

TIPO DE PROCEDIMENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	CÓD CPV (a)	ADJUDICATÁRIO	NIF	ALVARÁ DE CONST.	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNADA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID 34	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA
CONC. LIMITADO PRÉVIA QUALIFICAÇÃO / CONC PÚBLICO	01 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE MACINHATA	45453000-7	EmpriBuil, Lda	513450785	81634	180	16.08.2016 PSS em 28.09.2016	267 938,93 €	2 700,00 €	1,01%			256 206,91 €	94,67%	Em execução
										#DIV/0!				#DIV/0!	
										#DIV/0!				#DIV/0!	
										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			35 276,75 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			35 276,75 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			22 154,48 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			12 300,00 €	#DIV/0!	
									#DIV/0!				#DIV/0!		
TOTAL:								267 938,93 €	2 700,00 €		0,00 €	0,00 €	361 214,89 €		

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

RESUMO DAS OBRAS DE 2014

<i>TIPOS DE PROCEDIMENTO</i>	<i>VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c)</i>	<i>VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c)</i>	<i>VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c)</i>	<i>VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c)</i>
AJUSTES DIRECTOS	871 515,30 €	0,00 €	12 290,20 €	0,00 €
CONCURSOS PÚBLICOS	267 938,93 €	2 700,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	1 139 454,23 €	2 700,00 €	12 290,20 €	0,00 €

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

VALOR REALIZADO ATÉ À DATA
821 132,87 €
361 214,89 €
1 182 347,76 €

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

TIPO PROC	Nº	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	ADJUDICATÁRIO	Auto 1	Auto 2	Auto 3	Auto 4	Auto 5	Auto 6	Auto 7	Auto 8	Auto 9	Auto 10	Auto 11	Auto 12
AD	01	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO EM MACINHATA – RUA DO MONTE DE MACINHATA	Manuel Francisco de Almeida, S.A.	21 627,29 €	12 131,40 €	5 831,06 €									
AD	02	REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE	Deserto												
AD	03	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VIDEIRA	Manuel Francisco de Almeida, S.A.	17 822,20 €											
AD	04	REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA REVERENDO ANTÓNIO H. TAVARES	Manuel Francisco de Almeida, S.A.	14 735,60 €	7 749,36 €	41 773,25 €									
AD	05	PAVIMENTAÇÃO DA VIA ERVEDOSO – ARÕES	Manuel Francisco de Almeida, S.A.	54 375,00 €											
AD	06	BENEFICIAÇÃO DA VIA CRUZEIRO DE VILA CHÃ – VALE PEREIRAS	Paviazemeis, Lda.	9 834,00 €	46 210,00 €	4 606,49 €									
AD	07	CONSTRUÇÃO DE MUROS 2016 – 1ª FASE	Moreira Pinto, Lda	29 337,00 €	18 220,00 €	19 375,00 €	3 133,00 €								
AD	08	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA (E.M. 1378) CALVELA – PÓVOA – FREG. JUNQUEIRA	Manuel Francisco de Almeida, S.A.	45 221,40 €											
AD	09	REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE	Emprbuild, Lda.	8 221,41 €	21 195,86 €	17 848,02 €									
CP	01	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE MACINHATA	Emprbuild, Lda.	4 472,10 €	4 764,31 €	40 274,62 €	28 044,83 €	39 485,80 €	24 028,60 €	32 706,10 €	82 430,55 €				
AD	10	REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS – TROÇO ENTRE DROG CEREJO E EDF. MIRACAIMA	Paviazemeis, Lda.	28 837,00 €											
AD	11	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE MACIEIRA DE CAMBRA	Moreira Pinto, Lda	9 156,60 €	23 584,20 €										
AD	12	MOVIMENTO DE TERRAS NA ZONA INDUSTRIAL LORDELO – CODAL	Sérgio Pinho, Lda.	37 412,00 €											
AD	13	PARQUE DA CIDADE DR. EDUARDO COELHO – OBRAS DE REPARAÇÃO, RECONSTRUÇÃO MUROS E COMPORTAS NO AÇUDE DO LAGO – INTEMPÉRIES	Sérgio Pinho, Lda.	89 464,50 €											
AD	14	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOUTO / CRUZINHA, RUA DA VICAIMA, CAMINHO STA. CRUZ E DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE RELVA SINTÉTICA.	Const. Carlos Pinho, Lda.	67 025,00 €											
AD	15	REPARAÇÃO DAS COBERTURAS PLANAS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO MUNICIPAL	Deserto												
AD	16	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHÃ, CODAL E VILA COVA DE PERRINHO	Paviazemeis, Lda.	35 276,75 €											
AD	17	REPARAÇÃO DAS COBERTURAS PLANAS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO MUNICIPAL	Emprbuild, Lda.	22 154,48 €											
AD	18	CONSTRUÇÃO DE MUROS 2016 – 2ª FASE	Moreira Pinto, Lda	3 715,00 €	8 585,00 €										
AD	19	INSTALAÇÃO DE REDES DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	Floponor, Lda	38 495,77 €	58 179,23 €										

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

<i>Auto 13</i>	<i>Auto 14</i>	<i>Auto 15</i>	<i>Auto 16</i>	<i>Auto 17</i>	<i>Auto 18</i>	<i>Auto 19</i>	<i>Auto 20</i>	<i>TOTAL</i>
								39 589,75 €
								0,00 €
								17 822,20 €
								64 258,21 €
								54 375,00 €
								60 650,49 €
								70 065,00 €
								45 221,40 €
								47 265,29 €
								256 206,91 €
								28 837,00 €
								32 740,80 €
								37 412,00 €
								89 464,50 €
								67 025,00 €
								0,00 €
								35 276,75 €
								22 154,48 €
								12 300,00 €
								96 675,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €

